

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
 জুলাই ২০২১-ডিসেম্বর ২০২১
 ANNUAL PROCUREMENT PLAN
 PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Ministry/Division : Ministry of Science and Technology কোড নং -১৯৬
 Agency : Bangladesh Atomic Energy Commission কোড নং -১৩১০০৫৭০০
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Atomic Energy Commission
 Project /Programme Name & Code : ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রনিক্স এর গবেষণাগার সুবিধা উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন (Improvement and modernization of the laboratory Facilities of Institute of Electronics) কোড নং -২২৪২৪২৮০০

Budget Development

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approved Authority	Source of Funds	Estd Cost (In Tk. lakh)	Time Code for Process	Advertisement Prequel	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
	Foreign Equipment																
2	Solar cell Laser cutter machine	set	1	OTM	HOPE	GOB	140.00	Planned Dates		Mon 05/07/21	Mon 16/08/21	Mon 30/08/21	Mon 13/09/21	Mon 20/09/21	Mon 18/10/21		Fri 17/12/21
								Planned Days			42	14	14	7	28	105	60
								Actual Days									
2	Four point probe complete set	No	1	OTM	HOPE	GOB	15.00	Planned Dates		Mon 05/07/21	Mon 16/08/21	Mon 30/08/21	Mon 13/09/21	Mon 20/09/21	Mon 18/10/21		Fri 17/12/21
								Planned Days			42	14	14	7	28	105	60
								Actual Days									
4	N2 & O2 Gas generator	set	1	OTM	HOPE	GOB	130.00	Planned Dates		Thu 01/07/21	Thu 12/08/21	Thu 26/08/21	Thu 09/09/21	Thu 16/09/21	Thu 14/10/21		Mon 13/12/21
								Planned Days			42	14	14	7	28	105	60
								Actual Days									
4	Gas leak detector	set	1	OTM	HOPE	GOB	15.00	Planned Dates		Thu 01/07/21	Thu 12/08/21	Thu 26/08/21	Thu 09/09/21	Thu 16/09/21	Thu 14/10/21		Mon 13/12/21
								Planned Days			42	14	14	7	28	105	60
								Actual Days									
4	Chemicals	set	3	OTM	HOPE	GOB	21.00	Planned Dates		Thu 01/07/21	Thu 12/08/21	Thu 26/08/21	Thu 09/09/21	Thu 16/09/21	Thu 14/10/21		Mon 13/12/21
								Planned Days			42	14	14	7	28	105	60
								Actual Days									
5	Tools for electronic works	set	8	OTM	HOPE	GOB	32.00	Planned Dates		Thu 01/07/21	Thu 12/08/21	Thu 26/08/21	Thu 09/09/21	Thu 16/09/21	Thu 14/10/21		Mon 13/12/21
								Planned Days			42	14	14	7	28	105	60
								Actual Days									
5	Software	set	5	OTM	HOPE	GOB	90.00	Planned Dates		Thu 01/07/21	Thu 12/08/21	Thu 26/08/21	Thu 09/09/21	Thu 16/09/21	Thu 14/10/21		Mon 13/12/21
								Planned Days			42	14	14	7	28	105	60
								Actual Days									
5	Development Board/KIT	set	17	OTM	HOPE	GOB	7.65	Planned Dates		Thu 01/07/21	Thu 12/08/21	Thu 26/08/21	Thu 09/09/21	Thu 16/09/21	Thu 14/10/21		Mon 13/12/21
								Planned Days			42	14	14	7	28	105	60
								Actual Days									
6	Gas detector	Set	5	OTM	HOPE	GOB	150.00	Planned Dates		Thu 29/07/21	Thu 09/09/21	Thu 23/09/21	Thu 07/10/21	Thu 14/10/21	Thu 11/11/21		Mon 10/01/22
								Planned Days			42	14	14	7	28	105	60
								Actual Days									
7	Gas Scrubber	Unit	4	OTM	HOPE	GOB	260.00	Planned Dates		Thu 29/07/21	Thu 09/09/21	Thu 23/09/21	Thu 07/10/21	Thu 14/10/21	Thu 11/11/21		Mon 10/01/22
								Planned Days			42	14	14	7	28	105	60
								Actual Days									
10	Sun Simulator for Solar Lab	Unit	1	OTM	HOPE	GOB	140.00	Planned Dates		Thu 01/07/21	Thu 12/08/21	Thu 26/08/21	Thu 09/09/21	Thu 16/09/21	Thu 14/10/21		Mon 13/12/21
								Planned Days			42	14	14	7	28	105	60
								Actual Days									
10	Pyranometer	No	1	OTM	HOPE	GOB	3.75	Planned Dates		Thu 01/07/21	Thu 12/08/21	Thu 26/08/21	Thu 09/09/21	Thu 16/09/21	Thu 14/10/21		Mon 13/12/21
								Planned Days			42	14	14	7	28	105	60
								Actual Days									

Akter
 21/6/2022
FAHMIDA AKTER
 Project Director
 "Improvement and Modernization
 of the Laboratory Facilities of Institute
 of Electronics" Project
 E. ASRE, Saver, Dhaka

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approved Authority	Source of Funds	Estd Cost (In Tk. lakh)	Time Code for Process	Advertisement Prequel	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
11	Nuclear Labkit Basic & Advanced	set	2	OTM	HOPE	GOB	160.00	Planned Dates		Thu 01/07/21	Thu 12/08/21	Thu 28/08/21	Thu 09/09/21	Thu 16/09/21	Thu 14/10/21		Mon 13/12/21
								Planned Days			42	14	14	7	28	105	60
								Actual Days									
12	Components & Raw Materials	set	1	OTM	HOPE	GOB	19.95	Planned Dates		Thu 29/07/21	Thu 09/09/21	Thu 23/09/21	Thu 07/10/21	Thu 14/10/21	Thu 11/11/21		Mon 10/01/22
								Planned Days			42	14	14	7	28	105	60
								Actual Days									
12	Tools for electronic works	set	2	OTM	HOPE	GOB	8.00	Planned Dates		Thu 29/07/21	Thu 09/09/21	Thu 23/09/21	Thu 07/10/21	Thu 14/10/21	Thu 11/11/21		Mon 10/01/22
								Planned Days			42	14	14	7	28	105	60
								Actual Days									
12	PC based Oscilloscope	set	5	OTM	HOPE	GOB	14.07	Planned Dates		Thu 29/07/21	Thu 09/09/21	Thu 23/09/21	Thu 07/10/21	Thu 14/10/21	Thu 11/11/21		Mon 10/01/22
								Planned Days			42	14	14	7	28	105	60
								Actual Days									
12	Electrode (pH, ORP, DO, etc.)	No	20	OTM	HOPE	GOB	6.66	Planned Dates		Thu 29/07/21	Thu 09/09/21	Thu 23/09/21	Thu 07/10/21	Thu 14/10/21	Thu 11/11/21		Mon 10/01/22
								Planned Days			42	14	14	7	28	105	60
								Actual Days									
12	Oscilloscopes (MSO)	set	4	OTM	HOPE	GOB	20.95	Planned Dates		Thu 29/07/21	Thu 09/09/21	Thu 23/09/21	Thu 07/10/21	Thu 14/10/21	Thu 11/11/21		Mon 10/01/22
								Planned Days			42	14	14	7	28	105	60
								Actual Days									
12	Spares and accessories	set	1	OTM	HOPE	GOB	80.00	Planned Dates		Thu 29/07/21	Thu 09/09/21	Thu 23/09/21	Thu 07/10/21	Thu 14/10/21	Thu 11/11/21		Mon 10/01/22
								Planned Days			42	14	14	7	28	105	60
								Actual Days									
13	NIM Bin & Accessories	set	2	OTM	HOPE	GOB	30.00	Planned Dates		Mon 05/07/21	Mon 16/08/21	Mon 30/08/21	Mon 13/09/21	Mon 20/09/21	Mon 18/10/21		Fri 17/12/21
								Planned Days			42	14	14	7	28	105	60
								Actual Days									
13	Reference Radio Isotope	set	1	OTM	HOPE	GOB	7.50	Planned Dates		Mon 05/07/21	Mon 16/08/21	Mon 30/08/21	Mon 13/09/21	Mon 20/09/21	Mon 18/10/21		Fri 17/12/21
								Planned Days			42	14	14	7	28	105	60
								Actual Days									
13	Nuclear Detectors	set	5	OTM	HOPE	GOB	100.00	Planned Dates		Mon 05/07/21	Mon 16/08/21	Mon 30/08/21	Mon 13/09/21	Mon 20/09/21	Mon 18/10/21		Fri 17/12/21
								Planned Days			42	14	14	7	28	105	60
								Actual Days									
14	Semiconductor parameter analyzer	Unit	1	OTM	HOPE	GOB	16.00	Planned Dates		Mon 05/07/21	Mon 16/08/21	Mon 30/08/21	Mon 13/09/21	Mon 20/09/21	Mon 18/10/21		Fri 17/12/21
								Planned Days			42	14	14	7	28	105	60
								Actual Days									
14	Impedance Analyzer	Unit	1	OTM	HOPE	GOB	27.00	Planned Dates		Mon 05/07/21	Mon 16/08/21	Mon 30/08/21	Mon 13/09/21	Mon 20/09/21	Mon 18/10/21		Fri 17/12/21
								Planned Days			42	14	14	7	28	105	60
								Actual Days									
14	Wave Analyzer	No	1	OTM	HOPE	GOB	20.00	Planned Dates		Mon 05/07/21	Mon 16/08/21	Mon 30/08/21	Mon 13/09/21	Mon 20/09/21	Mon 18/10/21		Fri 17/12/21
								Planned Days			42	14	14	7	28	105	60
								Actual Days									
14	Spectrum Analyzer	No	1	OTM	HOPE	GOB	40.50	Planned Dates		Mon 05/07/21	Mon 16/08/21	Mon 30/08/21	Mon 13/09/21	Mon 20/09/21	Mon 18/10/21		Fri 17/12/21
								Planned Days			42	14	14	7	28	105	60
								Actual Days									
Total:			95				1555.03										

11/10/21
 2/10/2021
FARHIDA AKTER
 Project Director
 "Improvement and Modernization
 of the Laboratory Facilities of Institute
 of Electronics" Project
 I.E. AREE, Savar, Dhaka.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

জুলাই ২০২১-ডিসেম্বর ২০২১

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Ministry/Division : Ministry of Science and Technology কোড নং -১২৬
Agency : Bangladesh Atomic Energy Commission কোড নং -১৩১০০৫৭০০
Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Atomic Energy Commission
Project /Programme Name & Code : ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রনিক্স এর গবেষণাগার সুবিধা উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন (Improvement and modernization of the laboratory Facilities of Institute of Electronics)

Budget Development

কোড নং -২২৪২৪২৮০০

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approved Authority	Source of Funds	Est'd Cost (In Tk. lakh)	Time Code for Process	Advertise prequel	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Local Equipment																
19	Compressed Air System	Set	1	SRFQ	HOPE	GOB	2.00	Planned Dates		Sun 25/07/21	Wed 04/08/21	Wed 11/08/21	Wed 18/08/21	Wed 25/08/21	Wed 01/09/21		Wed 08/09/21
								Planned Days			10	7	7	7	7	38	7
								Actual Days									
22	Audio Video System	set	2	OTM	HOPE	GOB	15.00	Planned Dates		Sun 25/07/21	Sun 22/08/21	Sun 05/09/21	Sun 19/09/21	Sun 26/09/21	Sun 24/10/21		Tue 23/11/21
								Planned Days			28	14	14	7	28	91	30
								Actual Days									
22	Gas Cabinet	No	1	OTM	HOPE	GOB	33.00	Planned Dates		Sun 25/07/21	Sun 22/08/21	Sun 05/09/21	Sun 19/09/21	Sun 26/09/21	Sun 24/10/21		Tue 23/11/21
								Planned Days			28	14	14	7	28	91	30
								Actual Days									
22	Gas cylinder, Gases and Accessories	No	11	OTM	HOPE	GOB	8.80	Planned Dates		Sun 25/07/21	Sun 22/08/21	Sun 05/09/21	Sun 19/09/21	Sun 26/09/21	Sun 24/10/21		Tue 23/11/21
								Planned Days			28	14	14	7	28	91	30
								Actual Days									
22	Vacuum System	Set	1	OTM	HOPE	GOB	2.50	Planned Dates		Sun 25/07/21	Sun 22/08/21	Sun 05/09/21	Sun 19/09/21	Sun 26/09/21	Sun 24/10/21		Tue 23/11/21
								Planned Days			28	14	14	7	28	91	30
								Actual Days									
26	Computer System		3	SRFQ	HOPE	GOB	3.53	Planned Dates		Sun 08/08/21	Wed 18/08/21	Wed 25/08/21	Wed 01/09/21	Wed 08/09/21	Wed 15/09/21		Wed 22/09/21
								Planned Days			10	7	7	7	7	38	7
								Actual Days									
	Total :		19				65										

Fahmida Akter
৯/৬/২০২১
FAHMIDA AKTER
Project Director
"Improvement and Modernization
of the Laboratory Facilities of Institute
of Electronics" Project
E. AERE, Savar, Dhaka.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
জুলাই ২০২১-ডিসেম্বর ২০২১

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT**

Ministry/Division : Ministry of Science and Technology কোড নং -১২৬
Agency : Bangladesh Atomic Energy Commission কোড নং -১৩১০০৫৭০০
Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Atomic Energy Commission
Project /Programme Name & Code : ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রনিক্স এর গবেষণাগার সুবিধা উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন (Improvement and modernization of the laboratory Facilities of Institute of Electronics)

Budget Development

কোড নং -২২৪২৪২৮০০

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approved Authority	Source of Funds	Est'd Cost (In Tk. lakh)	Time Code for Process	Advertise prequel	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Furniture																
25	Secretariat Table	No	1	OTM	HOPE	GOB	0.70	Planned Dates		Tue 06/07/21	Tue 03/08/21	Tue 17/08/21	Tue 31/08/21	Tue 07/09/21	Tue 05/10/21	91	Sun 19/12/21
								Planned Days			28	14	14	7	28		75
								Actual Days									
25	Secretariat Table	No	7	OTM	HOPE	GOB	2.10	Planned Dates		Tue 06/07/21	Tue 03/08/21	Tue 17/08/21	Tue 31/08/21	Tue 07/09/21	Tue 05/10/21	91	Sun 19/12/21
								Planned Days			28	14	14	7	28		75
								Actual Days									
25	Laboratory Table	No	25	OTM	HOPE	GOB	25.00	Planned Dates		Tue 06/07/21	Tue 03/08/21	Tue 17/08/21	Tue 31/08/21	Tue 07/09/21	Tue 05/10/21	91	Sun 19/12/21
								Planned Days			28	14	14	7	28		75
								Actual Days									
25	Laboratory Stool	No	150	OTM	HOPE	GOB	7.50	Planned Dates		Tue 06/07/21	Tue 03/08/21	Tue 17/08/21	Tue 31/08/21	Tue 07/09/21	Tue 05/10/21	91	Sun 19/12/21
								Planned Days			28	14	14	7	28		75
								Actual Days									
25	Computer Table	No	10	OTM	HOPE	GOB	1.00	Planned Dates		Tue 06/07/21	Tue 03/08/21	Tue 17/08/21	Tue 31/08/21	Tue 07/09/21	Tue 05/10/21	91	Sun 19/12/21
								Planned Days			28	14	14	7	28		75
								Actual Days									
25	Computer Chair	No	10	OTM	HOPE	GOB	0.80	Planned Dates		Tue 06/07/21	Tue 03/08/21	Tue 17/08/21	Tue 31/08/21	Tue 07/09/21	Tue 05/10/21	91	Sun 19/12/21
								Planned Days			28	14	14	7	28		75
								Actual Days									
25	File Cabinet	No	15	OTM	HOPE	GOB	3.75	Planned Dates		Tue 06/07/21	Tue 03/08/21	Tue 17/08/21	Tue 31/08/21	Tue 07/09/21	Tue 05/10/21	91	Sun 19/12/21
								Planned Days			28	14	14	7	28		75
								Actual Days									
25	Book Shelf	No	7	OTM	HOPE	GOB	1.40	Planned Dates		Tue 06/07/21	Tue 03/08/21	Tue 17/08/21	Tue 31/08/21	Tue 07/09/21	Tue 05/10/21	91	Sun 19/12/21
								Planned Days			28	14	14	7	28		75
								Actual Days									
25	Chair	No	2	OTM	HOPE	GOB	0.40	Planned Dates		Tue 06/07/21	Tue 03/08/21	Tue 17/08/21	Tue 31/08/21	Tue 07/09/21	Tue 05/10/21	91	Sun 19/12/21
								Planned Days			28	14	14	7	28		75
								Actual Days									

১/৬/২০২১
FAHMIDA AKTER
Project Director
"Improvement and Modernization
of the Laboratory Facilities of Institute
of Electronics" Project
A. A. F. Sarker, Dhaka

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approved Authority	Source of Funds	Est'd Cost (in Tk. lakh)	Time Code for Process	Advertise prequal	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25	Chair	No	30	OTM	HOPE	GOB	3.00	Planned Dates		Tue 06/07/21	Tue 03/08/21	Tue 17/08/21	Tue 31/08/21	Tue 07/09/21	Tue 05/10/21		Sun 19/12/21
								Planned Days			28	14	14	7	28	91	75
								Actual Days									
25	Chair	No	30	OTM	HOPE	GOB	1.80	Planned Dates		Tue 06/07/21	Tue 03/08/21	Tue 17/08/21	Tue 31/08/21	Tue 07/09/21	Tue 05/10/21		Sun 19/12/21
								Planned Days			28	14	14	7	28	91	75
								Actual Days									
25	White Board	No	10	OTM	HOPE	GOB	0.60	Planned Dates		Tue 06/07/21	Tue 03/08/21	Tue 17/08/21	Tue 31/08/21	Tue 07/09/21	Tue 05/10/21		Sun 19/12/21
								Planned Days			28	14	14	7	28	91	75
								Actual Days									
25	Steel Almira	No	7	OTM	HOPE	GOB	1.75	Planned Dates		Tue 06/07/21	Tue 03/08/21	Tue 17/08/21	Tue 31/08/21	Tue 07/09/21	Tue 05/10/21		Sun 19/12/21
								Planned Days			28	14	14	7	28	91	75
								Actual Days									
25	Laboratory Shelf	No	8	OTM	HOPE	GOB	1.20	Planned Dates		Tue 06/07/21	Tue 03/08/21	Tue 17/08/21	Tue 31/08/21	Tue 07/09/21	Tue 05/10/21		Sun 19/12/21
								Planned Days			28	14	14	7	28	91	75
								Actual Days									
25	Component Shelf	No	15	OTM	HOPE	GOB	3.00	Planned Dates		Tue 06/07/21	Tue 03/08/21	Tue 17/08/21	Tue 31/08/21	Tue 07/09/21	Tue 05/10/21		Sun 19/12/21
								Planned Days			28	14	14	7	28	91	75
								Actual Days									
Total :			327				54.00										


FAHMIDA AKTER
 Project Director
 "Improvement and Modernization
 of the Laboratory Facilities of Institute
 of Electronics" Project
 I.E. AERE, Savar, Dhaka

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

জুলাই ২০২১-ডিসেম্বর ২০২১

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Ministry/Division : Ministry of Science and Technology কোড নং -১২৬
Agency : Bangladesh Atomic Energy Commission কোড নং -১৩১০০৫৭০০

Budget Development


Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Atomic Energy Commission

Project /Programme Name & Code : ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রনিক্স এর গবেষণাগার সুবিধা উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন (Improvement and modernization of the laboratory Facilities of Institute of Electronics) কোড নং -২২৪২৪২৮০০

Package No.	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approved Authority	Source of Funds	Est'd Cost (in Tk. lakh)	Time Code for Process	Advertise prequel	Invita/Advertises Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
	Works																
	Civil Works																
3	Floor Renovation	sqm	3	LTM	HOPE	GOB	1.60	Planned Dates		Mon 12/07/21	Mon 09/08/21	Mon 23/08/21	Mon 06/09/21	Mon 13/09/21	Mon 11/10/21	91	Sun 09/01/22
								Planned Days			28	14	14	7	28		90
								Actual Days									
3	Wall Renovation	sqm	250	LTM	HOPE	GOB	2.89	Planned Dates		Mon 12/07/21	Mon 26/07/21	Mon 09/08/21	Mon 23/08/21	Mon 30/08/21	Mon 27/09/21	77	Fri 26/11/21
								Planned Days			14	14	14	7	28		60
								Actual Days									
3	False Ceiling	sqm	255	LTM	HOPE	GOB	6.80	Planned Dates		Mon 12/07/21	Mon 26/07/21	Mon 09/08/21	Mon 23/08/21	Mon 30/08/21	Mon 27/09/21	77	Fri 26/11/21
								Planned Days			14	14	14	7	28		60
								Actual Days									
3	Door Renovation	sqm	100	LTM	HOPE	GOB	9.60	Planned Dates		Sun 12/07/20	Sun 26/07/20	Sun 09/08/20	Sun 23/08/20	Sun 30/08/20	Sun 27/09/20	77	Thu 26/11/20
								Planned Days			14	14	14	7	28		60
								Actual Days									
3	Window Renovation	sqm	100	LTM	HOPE	GOB	2.55	Planned Dates		Sun 12/07/20	Sun 09/08/20	Sun 23/08/20	Sun 06/09/20	Sun 13/09/20	Sun 11/10/20	91	Sat 09/01/21
								Planned Days			28	14	14	7	28		90
								Actual Days									
3	Venetian Blind	sqm	2	LTM	HOPE	GOB	0.04	Planned Dates		Sun 12/07/20	Sun 26/07/20	Sun 09/08/20	Sun 23/08/20	Sun 30/08/20	Sun 27/09/20	77	Thu 26/11/20
								Planned Days			14	14	14	7	28		60
								Actual Days									
3	Polishing & Painting	sqm	8200	LTM	HOPE	GOB	13.96	Planned Dates		Sun 12/07/20	Sun 26/07/20	Sun 09/08/20	Sun 23/08/20	Sun 30/08/20	Sun 27/09/20	77	Thu 26/11/20
								Planned Days			14	14	14	7	28		60
								Actual Days									
3	Sanitary Works	LS		LTM	HOPE	GOB	2.00	Planned Dates		Sun 12/07/20	Sun 26/07/20	Sun 09/08/20	Sun 23/08/20	Sun 30/08/20	Sun 27/09/20	77	Thu 26/11/20
								Planned Days			14	14	14	7	28		60
								Actual Days									
	Electrical Works																
3	Cable Works	M	3000	LTM	HOPE	GOB	8.92	Planned Dates		Mon 12/07/21	Mon 26/07/21	Mon 09/08/21	Mon 23/08/21	Mon 30/08/21	Mon 27/09/21	77	Fri 26/11/21
								Planned Days			14	14	14	7	28		60
								Actual Days									
3	LED Light	set	138	LTM	HOPE	GOB	11.92	Planned Dates		Mon 12/07/21	Mon 26/07/21	Mon 09/08/21	Mon 23/08/21	Mon 30/08/21	Mon 27/09/21	77	Fri 26/11/21
								Planned Days			14	14	14	7	28		60
								Actual Days									
3	Switch, Socket, Regulator, Circuit Breaker, DB etc.	Nos	1230	LTM	HOPE	GOB	20.08	Planned Dates		Mon 12/07/21	Mon 09/08/21	Mon 23/08/21	Mon 06/09/21	Mon 13/09/21	Mon 11/10/21	91	Fri 10/12/21
								Planned Days			28	14	14	7	28		60
								Actual Days									

FAHMIDA AKTER
Project Director
Improvement and Modernization
of the Laboratory Facilities of Institute
of Electronics" Project
IE, AERE, Savar, Dhaka

Package No.	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approved Authority	Source of Funds	Est'd Cost (In Tk. lakh)	Time Code for Process	Advertise prequel	Invit/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Mechanical work																
4	Mechanical work		LS	LTM	HOPE	GOB	20.00	Planned Dates		Sat 10/07/21	Sat 07/08/21	Sat 21/08/21	Sat 04/09/21	Sat 11/09/21	Sat 09/10/21		Wed 08/12/21
								Planned Days			28	14	14	7	28	91	60
								Actual Days									
5	Work Bench Maintenance		LS	LTM	HOPE	GOB	10.00	Planned Dates		Sat 10/07/21	Sat 07/08/21	Sat 21/08/21	Sat 04/09/21	Sat 11/09/21	Sat 09/10/21		Wed 08/12/21
								Planned Days			28	14	14	7	28	91	60
								Actual Days									
6	Roof and ceiling Renovation	Sqm	400	LTM	HOPE	GOB	0.01	Planned Dates		Thu 22/07/21	Thu 19/08/21	Thu 02/09/21	Thu 16/09/21	Thu 23/09/21	Thu 21/10/21		Mon 20/12/21
								Planned Days			28	14	14	7	28	91	60
								Actual Days									
6	Floor Renovation	Sqm	552	LTM	HOPE	GOB	0.02	Planned Dates		Thu 22/07/21	Thu 19/08/21	Thu 02/09/21	Thu 16/09/21	Thu 23/09/21	Thu 21/10/21		Mon 20/12/21
								Planned Days			28	14	14	7	28	91	60
								Actual Days									
6	Wall Renovation	Sqm	150	LTM	HOPE	GOB	0.02	Planned Dates		Thu 22/07/21	Thu 19/08/21	Thu 02/09/21	Thu 16/09/21	Thu 23/09/21	Thu 21/10/21		Mon 20/12/21
								Planned Days			28	14	14	7	28	91	60
								Actual Days									
6	False Ceiling	Sqm	955	LTM	HOPE	GOB	0.03	Planned Dates		Thu 22/07/21	Thu 19/08/21	Thu 02/09/21	Thu 16/09/21	Thu 23/09/21	Thu 21/10/21		Mon 20/12/21
								Planned Days			28	14	14	7	28	91	60
								Actual Days									
6	Door Renovation	Sqm	24	LTM	HOPE	GOB	0.02	Planned Dates		Thu 22/07/21	Thu 19/08/21	Thu 02/09/21	Thu 16/09/21	Thu 23/09/21	Thu 21/10/21		Mon 20/12/21
								Planned Days			28	14	14	7	28	91	60
								Actual Days									
6	Window Renovation	Sqm	42	LTM	HOPE	GOB	0.01	Planned Dates		Thu 22/07/21	Thu 19/08/21	Thu 02/09/21	Thu 16/09/21	Thu 23/09/21	Thu 21/10/21		Mon 20/12/21
								Planned Days			28	14	14	7	28	91	60
								Actual Days									
6	Venetian Blind	Sqm	30	LTM	HOPE	GOB	0.01	Planned Dates		Thu 22/07/21	Thu 19/08/21	Thu 02/09/21	Thu 16/09/21	Thu 23/09/21	Thu 21/10/21		Mon 20/12/21
								Planned Days			28	14	14	7	28	91	60
								Actual Days									
6	Sanitary Works		১০০	LTM	HOPE	GOB	0.03	Planned Dates		Thu 22/07/21	Thu 19/08/21	Thu 02/09/21	Thu 16/09/21	Thu 23/09/21	Thu 21/10/21		Mon 20/12/21
								Planned Days			28	14	14	7	28	91	60
								Actual Days									
6	Polishing & Painting	Sqm	7000	LTM	HOPE	GOB	0.02	Planned Dates		Thu 22/07/21	Thu 19/08/21	Thu 02/09/21	Thu 16/09/21	Thu 23/09/21	Thu 21/10/21		Mon 20/12/21
								Planned Days			28	14	14	7	28	91	60
								Actual Days									
	Electrical Works																
7	Lightning Arrestor & Earthing	Nos	2	LTM	HOPE	GOB	0.07	Planned Dates		Thu 22/07/21	Thu 05/08/21	Thu 12/08/21	Thu 19/08/21	Thu 26/08/21	Thu 23/09/21		Mon 22/11/21
								Planned Days			14	7	7	7	28	63	60
								Actual Days									
7	Cable Works	M	10000	LTM	HOPE	GOB	0.03	Planned Dates		Thu 22/07/21	Thu 05/08/21	Thu 19/08/21	Thu 02/09/21	Thu 09/09/21	Thu 07/10/21		Mon 06/12/21
								Planned Days			14	14	14	7	28	77	60
								Actual Days									
7	LED Light	set	22	LTM	HOPE	GOB	0.01	Planned Dates		Thu 22/07/21	Thu 05/08/21	Thu 19/08/21	Thu 02/09/21	Thu 09/09/21	Thu 07/10/21		Mon 06/12/21
								Planned Days			14	14	14	7	28	77	60
								Actual Days									
7	Switch, Socket, Regulator, Circuit Breaker, DB etc.	Nos	1200	LTM	HOPE	GOB	0.01	Planned Dates		Thu 22/07/21	Thu 19/08/21	Thu 02/09/21	Thu 16/09/21	Thu 23/09/21	Thu 21/10/21		Mon 20/12/21
								Planned Days			28	14	14	7	28	91	60
								Actual Days									
	Total Works						110.65										


 ১/১১/২০২১
FAHMIDA AKTER
 Project Director
 "Improvement and Modernization
 of the Laboratory Facilities of Institute
 of Electronics" Project
 E, AEEE, Savar, Dhaka

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা জুলাই ২০২১- ডিসেম্বর ২০২১

১. প্রকল্পের নাম : ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রনিক্স এর গবেষণাগার সুবিধা উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন।
২. প্রকল্পের ব্যয়: ৩৫৫৩.৭০ লক্ষ টাকা (বৈদেশিক মুদ্রা : ২১৫৬.০০ লক্ষ টাকা)।
৩. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল: জুলাই ২০১৮ ইং থেকে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য: ঙ যুগোপযোগী গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রনিক্স এর বিদ্যমান গবেষণাগারের উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন।
- মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষতা এবং পরিমাণ বৃদ্ধি করা।
 - গবেষণাগারে উদ্ভাবিত এবং উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান এবং পরিমাণ বৃদ্ধি করা।
 - শিক্ষা কার্যক্রমের সুবিধাদির উন্নয়ন।

অর্থনৈতিক কোড	অংশভিত্তিক কার্যক্রম	মোট প্রকল্প ব্যয় (অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী) লক্ষ টাকা					৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	জুলাই, ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২১ লক্ষ্য মাত্রা	মাসিক ভিত্তিতে অগ্রগতির লক্ষ্য মাত্রা										
		বাস্তব পরিমাণ/ সংখ্যা	প্রাকল্পিত ব্যয় (বৈঃ মুদ্রা) লক্ষ টাকা			জুলাই/২০২১			আগস্ট/২০২১		সেপ্টেম্বর/২০২১		অক্টোবর/২০২১		নভেম্বর/২০২১		ডিসেম্বর/২০২১		
			জিওবি	প্রঃ সা	মোট				বাস্তব/ বিবরণ	আর্থিক	বাস্তব/ বিবরণ	আর্থিক	বাস্তব/ বিবরণ	আর্থিক	বাস্তব/ বিবরণ	আর্থিক	বাস্তব/ বিবরণ	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০.০
(ক) রাজস্ব :																			
	জনবল																		
	অফিসারদের বেতন	৪	০.০০০	০.০০০															
৩১১১২০১	কর্মচারীদের বেতন	২	৫.২১০	৫.২১০	৩.৯৬	১.২৫	০.২০৮	০.২০৮	০.২০৮	০.২০৮	০.২০৮	০.২০৮	০.২০৮	০.২০৮	০.২০৮	০.২০৮	০.২০৮	০.২০৮	০.২০৮
৩১১১৩০১	ভাড়াদি	৬	২.৫৭০	২.৫৭০	২.১২	০.৫৪	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৯
৩২১১১	সরবরাহ ও সেবা		১৫০.০০০	১৫০.০০০	৫৫.৬১	৯৪.৫৬	২০.০০	১৮.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.৫৬
৩২৫৮১	মেরামত ও সংরক্ষন		২৮৪.০০০	২৮৪.০০০	১০০.৬	১১০.৬৫	৪০.৬৫	২০.০০	২০.০০	২০.০							২০.০		১০.০০
উপমোট (রাজস্ব):			৪৪১.৭৮০	৪৪১.৭৮০	১৬২.২৯	২০৭.০০	৬০.৯৪৮	৩৮.২৯৮	৩৪.২৯৮	৩৪.২৯৮	৩৪.২৯৮	৩৪.২৯৮	৩৪.২৯৮	৩৪.২৯৮	৩৪.২৯৮	৩৪.২৯৮	৩৪.২৯৮	৩৪.২৯৮	৩৪.৮৬
(খ) মূলধন :																			
৪১১২৩০৬	বৈদেশিক যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	১৮৩	২১৫৬.০০০	২১৫৬.০০০	৬০০.৬৮	১৫৫৬.০০	৫৯০.০	৪০০.০০	৫৬৬.০০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০০
			২১৫৬.০০০	২১৫৬.০০০		১৫৫৬.০০	৫৯০.০০০	৪০০.০০	৫৬৬.০০										
৪১১২৩০৬	স্থানীয় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	১১৬	২২২.০০০	২২২.০০০	১৫৫.৬৯	৬৫.০০	০.০০	৬৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	৩২৭	৫৪.০০০	৫৪.০০০	০.০০০	৫৪.০০	০.০০	০.০০	৫৪.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০০
৪১১২১০১	মোটর যান	১	৪৭.৯৮০	৪৭.৯৮০	৪৭.৯৮		০.০০	০.০০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০০
৩৮২১১	আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট		৫৩১.৫০০	৫৩১.৫০০	৫০.০০	৪৮১.০০	০.০০	১৫০.০০	৩০০.০	১২.০০০	১২.০০০	১২.০০০	১২.০০০	১২.০০০	১২.০০০	১২.০০০	১২.০০০	১২.০০০	৭.০০
উপমোট (মূলধন):			৩০১১.৪৮০	৩০১১.৪৮০	৮৫৫.৩৫	২১৫৬.০০	৫৯০.০০	৬১৫.০০	৯২০.০০০	৯২০.০০০	৯২০.০০০	৯২০.০০০	৯২০.০০০	৯২০.০০০	৯২০.০০০	৯২০.০০০	৯২০.০০০	৯২০.০০০	৯২০.০০০
			২১৫৬.০০০	২১৫৬.০০০	৬০০.৬৮০	১৫৫৬.০০	৫৯০.০০০	৪০০.০০	৫৬৬.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
(গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি			২০.৪৩৯	২০.৪৩৯					০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
(ঘ) প্রাইজ কনটিনজেন্সি			৮০.০০০	৮০.০০০					০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট (ক+খ+গ+ঘ) :			৩৫৫৩.৭০	৩৫৫৩.৭০	১০১৭.৬৪০	২৩৬৩.০০০	৬৫০.৯৪৮	৩৫৩.৩০	৯৫৪.৩০	২৬.৩০	৪৬.৩	৪৬.৩	৪৬.৩	৪৬.৩	৪৬.৩	৪৬.৩	৪৬.৩	৪৬.৩	৩১.৮৬
			(২১৫৬.০০)	(২১৫৬.০০)	(৬০০.৬৮)	(১৫৫৬.০০)													
ক্রমপুঞ্জিত								৬৫০.৯৫	১৩০৪.২৫	২২৫৮.৫৪	২২৮৪.৮	২৩৩১.১	২৩৬৩.০						
								২৭.৫%	৫৫.২%	৯৫.৬%	৯৬.৭%	৯৯%	১০০%						

Fahmida Akter
২/৮/২০২১
FAHMIDA AKTER
Project Director
Improvement and Modernization
of Laboratory Facilities of Institute
of Electromechanical Project
I.E.E., Savar, Dhaka